



Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala.

Todos Santos Cuchumatán, 05 de mayo del año 2022

Oficio No. 15-2022

Ref: ERJC/DMP

Licenciada.

Keyla Gramajo Vilchez.

Secretaria General

Secretaria de planificación y programación de la Presidencia

Guatemala, C. A.

Pte.

Estimada licenciada:

Por este medio me permito saludarle y extenderle mis mejores deseos para usted y los suyos esperando se encuentre bien y lleno de bendiciones de nuestro Creador.

Por este medio me permito dirigirme a usted con el objeto de solicitarle de recibido el **Primer Informe Cuatrimestral** de la MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN HUEHUETENANGO, Avance de Metas Físicas y Financieras del presupuesto general de ingresos y egresos del estado del ejercicio fiscal 2022. Agradeciendo su colaboración.

Sin más que constar, agradecido y en la espera de una respuesta favorable a la presente.

Atentamente;


Elmer Raúl Jerónimo Chales
Director Municipal De Planificación




Vo. Bo. Martín Jiménez Jerónimo.
Alcalde Municipal
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán.



Trabajando Unidos Para el Desarrollo del Municipio.

Administración 2020 - 2024

Correo: munitodossantos1@gmail.com



Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala.

Todos Santos Cuchumatán, 05 de mayo del año 2022

Oficio No. 15-2022

Ref: ERJC/DMP

Licenciada.

Keyla Gramajo Vilchez.

Secretaria General

Secretaria de planificación y programación de la Presidencia

Guatemala, C. A.

Pte.

Estimada licenciada:

Por este medio me permito saludarle y extenderle mis mejores deseos para usted y los suyos esperando se encuentre bien y lleno de bendiciones de nuestro Creador.

Por este medio me permito dirigirme a usted con el objeto de solicitarle de recibido el **Primer Informe Cuatrimestral** de la MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN HUEHUETENANGO, Avance de Metas Físicas y Financieras del presupuesto general de ingresos y egresos del estado del ejercicio fiscal 2022. Agradeciendo su colaboración.

Sin más que constar, agradecido y en la espera de una respuesta favorable a la presente.

Atentamente;


MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
D.M.P.
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Elmer Raúl Jerónimo Chales
Director Municipal De Planificación

Vo. Bo. 
Martín Jiménez Jerónimo.
Alcalde Municipal
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán.



Trabajando Unidos Para el Desarrollo del Municipio.

Administración 2020 - 2024

Correo: munitodossantos1@gmail.com

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 16:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física				0						0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		0	49362.52	100892.94	45649.53	55327.60	251232.59	27.91%	27.91%	
289390-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000		0	55	112	50	64	281	28.1%	28.1%	
		Meta financiera	900000	900000		0	49362.52	100892.94	45649.53	55327.60	251232.59	27.91%	27.91%	
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo: EI 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas con ordenamiento vial		Meta física				0						0	0%	0%
		Meta financiera	6599901.12	6599901.12		0	165820.67	531839.20	816363.74	555884.60	2069908.21	31.36%	31.36%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	77	77		1			77		77	100%	100%	
		Meta financiera	260650	325812.50		2	0	0	325812.50	0	325812.50	100%	125%	
286197-MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1221	1221		0					0	0%	0%	
		Meta financiera	623000	623000		0					0	0%	0%	
286383-MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	709	709		0					0	0%	0%	
		Meta financiera	490462.12	490462.12		0					0	0%	0%	
274619-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	128	128		1	97				97	75.78%	75.78%	
		Meta financiera	37375	67275		2	28405	0	0	0	28405	42.22%	76%	
282006-MEJORAMIENTO CALLE (Metro cuadrado	Meta física	86	86		1		50			50	58.14%	58.14%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 16:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
282006-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS MATIAS CABECERA MUNICIPAL,	Metro cuadrado	Meta financiera	89850	221730		Ejecución financiera	0	128934.75	0	0	128934.75	58.15%	143.5%	
280539-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO OSMALDEA WASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	39.50	39.50		Ejecución física						0%	0%	
280539-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO OSMALDEA WASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	40000	443552.64		Ejecución financiera						0%	0%	
287518 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	37	37		Ejecución física						0%	0%	
287518 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	250000	250000		Ejecución financiera						0%	0%	
289947-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro cuadrado	Meta física	150	150		Ejecución física	5	10	15	13	43	28.67%	28.67%	
289947-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	3125200	4814011.77		Ejecución financiera	50652.67	234304.45	490551.24	367684.60	1443192.96	23.75%	36.58%	
289223-CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150		Ejecución física	5	5		5	15	10%	10%	
289223-CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	1490380	1903709.72		Ejecución financiera	86763	168600	0	188200	443563	23.3%	29.76%	
288581-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZUNUL ALDEA CHICOY TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1254	1254		Ejecución física						0%	0%	
288581-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO Tzunul Aldea Chicoy Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	Metro cuadrado	Meta financiera	620859	620859		Ejecución financiera						0%	0%	
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	127	127		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	425000	425000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
286100-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, CASERIO LA VENTOZA ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	127	127		Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	425000	425000		Ejecución financiera	0					0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 16:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Proidad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física				Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%	
		Meta financiera	10050350	10050350		Ejecución financiera	824367.13	1181815.48	11117915.37	1921056.40	5045154.38	50.2%	50.2%	
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12		Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	10050350	14948537.16		Ejecución financiera	824367.13	1181815.48	11117915.37	1921056.40	5045154.38	33.75%	50.2%	
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Proidad Nacional de Desarrollo:														
	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	297000	297000		Ejecución física	0	0	13500	27000	40500	13.64%	13.64%	
		Meta financiera				Ejecución financiera						0%	0%	
274628-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATÁN TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	160	160		Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	300000	600000		Ejecución financiera					0	0%	0%	
274629-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	202	202		Ejecución física					0	0%	0%	
		Meta financiera	500000	1000000		Ejecución financiera					0	0%	0%	
289095-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	493	493		Ejecución física			15	30	45	9.13%	9.13%	
		Meta financiera	297000	297000		Ejecución financiera	0	0	13500	27000	40500	13.64%	13.64%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 16:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo: Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física				0	Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	77000	77000	0	Ejecución financiera	0	0	1750	3500	5250	6.82%	6.82%	
289119-APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	43	43	0	Ejecución física	0	0	1	2	3	6.98%	6.98%	
		Meta financiera	77000	77000	0	Ejecución financiera	0	0	1750	3500	5250	6.82%	6.82%	
Eje Katun: Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo: Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica														
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física				0	Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	115500	115500	0	Ejecución financiera	0	0	5250	10500	15750	13.64%	13.64%	
289133-APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	105	105	0	Ejecución física	0	0	4	10	14	13.33%	13.33%	
		Meta financiera	115500	115500	0	Ejecución financiera	0	0	5250	10500	15750	13.64%	13.64%	
Eje Katun: Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo: Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física				0	Ejecución física						0	0%
		Meta financiera	66000	66000	0	Ejecución financiera	0	0	3000	6000	9000	13.64%	13.64%	
289054-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	47	47	0	Ejecución física	0	0	2	4	6	12.77%	12.77%	
		Meta financiera	66000	66000	0	Ejecución financiera	0	0	3000	6000	9000	13.64%	13.64%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 16:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					Total	% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril				
Eje Katun:														
Proidad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cubico	Meta física Meta financiera	449700	449700	0	Ejecución física	14689.92	61119.08	307181.10	270894.10	653984.20	0	145.4%	145.4%
278021-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cubico	Meta física Meta financiera	364	364	1	Ejecución física	0	0	249994	250255	499949	164	45.05%	45.05%
289143-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	800	800	0	Ejecución física	26	109	102	36	273	273	34.13%	34.13%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proidad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física Meta financiera	291100	291100	0	Ejecución física	3750	4473.45	29271.64	101924.95	139420.04	0	47.89%	47.89%
289201-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	2000	2000	0	Ejecución física	25	31	201	700	957	957	47.85%	47.85%
289201-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	291100	291100	0	Ejecución física	3750	4473.45	29271.64	101924.95	139420.04	0	47.89%	47.89%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 16:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Familia	Meta física Meta financiera	424000	424000	0	Ejecución física Ejecución financiera	13700	28005.09	27663.65	27663.65	97032.39	0%	22.88%	22.88%
289176-CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución física Ejecución financiera	32	66	65	65	228	22.8%	22.8%	22.88%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios (SOSEP)	Persona	Meta física Meta financiera	495000	495000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	1200	63663.50	117300	182183.50	0%	36.8%	36.8%
289307-APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	950	950	0	Ejecución física Ejecución financiera	5	10	50	65	65	6.84%	6.84%	6.84%
289024-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	38.51	0	38.51	3.85%	3.85%	3.851%
289024-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	57765	0	57765	38.51%	38.51%	38.51%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 5/05/2022 16:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:														
Proidad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Bienestar para la gente														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
No Aplica														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
No Aplica														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Servicio de fomento de las artes														
	Evento	Meta física												
		Meta financiera	2841250	2841250		0	151406.87	0	0	61290	212696.87	0	0%	7.49%
289475-APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	5800	5800		0						0	0%	0%
		Meta financiera	341250	341250		0						0	0%	0%
286191-CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	127	127		0						0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000		0						0	0%	0%
286195-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	127	127		0						0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000		0						0	0%	0%
274623-CONSTRUCCION SALON	Metro cuadrado	Meta física	330	330		1						0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 5/05/2022 16:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
274623-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, <td>Metro cuadrado</td> <td>Meta financiera</td> <td>1200000</td> <td>2400000</td> <td>2</td> <td>Ejecución financiera</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td>	Metro cuadrado	Meta financiera	1200000	2400000	2	Ejecución financiera						0%	0%
274625-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CABALLO BLANCO ALDEA MASH, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, <td>Metro cuadrado</td> <td>Meta física Meta financiera</td> <td>10 61290</td> <td>10 110322</td> <td>1 2</td> <td>Ejecución física Ejecución financiera</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>61290</td> <td>100%</td> <td>100%</td>	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	10 61290	10 110322	1 2	Ejecución física Ejecución financiera		0	0	0	61290	100%	100%
HUEHUETENANGO													
274624-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHEMAL I, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, <td>Metro cuadrado</td> <td>Meta física Meta financiera</td> <td>66 181682.25</td> <td>66 347220.43</td> <td>1 2</td> <td>Ejecución física Ejecución financiera</td> <td>55</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>151406.87</td> <td>83.33%</td> <td>83.34%</td>	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	66 181682.25	66 347220.43	1 2	Ejecución física Ejecución financiera	55		0	0	151406.87	83.33%	83.34%
HUEHUETENANGO													
286118-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON TUI ICH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, <td>Metro cuadrado</td> <td>Meta física Meta financiera</td> <td>128 500000</td> <td>128 500000</td> <td>0</td> <td>Ejecución física Ejecución financiera</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td>	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	128 500000	128 500000	0	Ejecución física Ejecución financiera						0%	0%
HUEHUETENANGO													
286185-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, <td>Metro cuadrado</td> <td>Meta física Meta financiera</td> <td>127 500000</td> <td>127 500000</td> <td>0</td> <td>Ejecución física Ejecución financiera</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td>	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	127 500000	127 500000	0	Ejecución física Ejecución financiera						0%	0%
HUEHUETENANGO													
286187-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, <td>Metro cuadrado</td> <td>Meta física Meta financiera</td> <td>127 500000</td> <td>127 500000</td> <td>0</td> <td>Ejecución física Ejecución financiera</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td>	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	127 500000	127 500000	0	Ejecución física Ejecución financiera						0%	0%
HUEHUETENANGO													

F: 
Alexander Yamin
Alcalde Municipal


ALCALDÍA MUNICIPAL
Todos Santos Cuchumatán
Dep. de Huehuetenango, Guatemala, C.A.