



Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala.

Todos Santos Cuchumatán, 11 de enero del año 2023

Oficio No. 01-2023

Ref: ERJC/DMP

Licenciada.

Keyla Gramajo Vilchez.

Secretaria General

Secretaria de planificación y programación de la Presidencia

Guatemala, C. A.

Pte.

Estimada licenciada:

Por este medio me permito saludarle y extenderle mis mejores deseos para usted y los suyos esperando se encuentre bien y lleno de bendiciones de nuestro Creador.


Por este medio me permito dirigirme a usted con el objeto de solicitarle de recibido del **Tercer Informe Cuatrimestral** de la MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN HUEHUETENANGO, de Avances de Metas Físicas y Financieras del presupuesto general de ingresos y egresos del estado del ejercicio fiscal 2022. Agradeciendo su colaboración.

Sin más que constar, agradecido y en la espera de una respuesta favorable a la presente.

Atentamente;



Elmer Raúl Jerónimo Chales
Director Municipal De Planificación



Vo. Bo. Martín Jiménez Jerónimo.
Alcalde Municipal
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán.



Trabajando Unidos Para el Desarrollo del Municipio.

Administración 2020 - 2024

Correo: munitodossantos1@gmail.com



Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala.

Todos Santos Cuchumatán, 11 de enero del año 2023
Oficio No. 01-2022
Ref: ERJC/DMP

Licenciada.
Keyla Gramajo Vilchez.
Secretaria General
Secretaria de planificación y programación de la Presidencia
Guatemala, C. A.
Pte.

Estimada licenciada:
Por este medio me permito saludarle y extenderle mis mejores deseos para usted y los suyos esperando se encuentre bien y lleno de bendiciones de nuestro Creador.

Por este medio me permito dirigirme a usted con el objeto de solicitarle de recibido del **Tercer Informe Cuatrimestral** de la MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN HUEHUETENANGO, de Avances de Metas Físicas y Financieras del presupuesto general de ingresos y egresos del estado del ejercicio fiscal 2022. Agradeciendo su colaboración.

Sin más que constar, agradecido y en la espera de una respuesta favorable a la presente.

Atentamente;



Elmer Raúl Jerónimo Chales
Director Municipal De Planificación



Vo. Bo. Martín Jiménez Jerónimo.
Alcalde Municipal
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán.

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 18:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	900000	900000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financier	900000	900000		Ejecución fina	61501.91	77999.54	61447.18	59466.57	260415.20	787186.32	81.74%	28.94%
289390-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	68.34	86.66	68.27	66.07	289.34	876.50	87.65%	28.93%
		Meta financiera	900000	963000	1	Ejecución financiera	61501.91	77999.54	61447.18	59466.57	260415.20	787186.32	81.74%	28.94%
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas con ordenamiento vial		Meta física			0	Ejecución físic					0	0	0%	0%
		Meta financier	6599901.12	6599901.12		Ejecución fina	338055.48	453194.35	683873.42	1330077.0	2805200.26	9565329.97	100%	42.5%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO		Meta física	77	77	1	Ejecución física					0	77	100%	0%
		Meta financiera	260650	325812.50	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	325812.50	100%	0%
286197-MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1221	1221	0	Ejecución física	40.10		40.10		40.10	1221	100%	3.28%
		Meta financiera	623000	623000	0	Ejecución financiera	0	0	31105	0	31105	622100	99.86%	4.99%
286383-MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	709	709	0	Ejecución física				36.10	36.10	709	100%	5.09%
		Meta financiera	490462.12	490462.12	0	Ejecución financiera	0	0	24495.17	24495.17	24495.17	489900.17	99.89%	4.99%
274619-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	128	128	1	Ejecución física					0	128	100%	0%
		Meta financiera	37375	67275	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	37195	55.29%	0%
282006-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS MAT	Metro cuadrado	Meta física	86	86	1	Ejecución física					0	86	100%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Fecha y Hora: 10/01/2023 18:31

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
282006-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS MAT	Metro cuadrado	Meta financiera	89850	221730	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	146755	66.19%	0%	163.33%
280539-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO OSMALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	39.50	39.50	1	Ejecución física				0	39.50	100%	0%	100%
287518 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	40000	443552.64	2	Ejecución financiera	0	0	21571.99	21571.99	431439.65	97.27%	4.86%	1078.6%
289947-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	150	150	0	Ejecución física	5	6	8	10.30	150	100%	19.53%	100%
289223-CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	3125200	4896574.77	5	Ejecución financiera	321319.87	398929.20	529390.56	556938.67	1806578.30	36.89%	36.89%	146.11%
288581-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZUNUL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1254	1254	0	Ejecución física				0	114.80	76.53%	0%	76.53%
291867-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MENDOZAS ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	620859	2031146.72	6	Ejecución financiera	16735.61	54265.15	123377.86	380273.18	2009456.92	98.93%	28.29%	134.83%
		Meta física	1254	1254	0	Ejecución física				62.90	1254	100%	5.02%	100%
		Meta financiera	620859	620859	0	Ejecución financiera	0	0	0	31035	620700	99.97%	5%	99.97%
		Meta física			0	Ejecución física				0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	337570	337570	1	Ejecución financiera	0	0	0	315763	315763	93.54%	93.54%	93.54%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 18:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	127	127	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiero	425000	425000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0%
286-100-CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, CASERIO LA VENTOZA ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	127	127	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	425000	605000	2	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física		10050350		Ejecución física	1	1	1	1	3	0%	0%
		Meta financiero		10050350		Ejecución fina	968775.98	2363747.8	1046685.1	2049702.4	6428911.33	63.97%	63.97%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	3	11	25%	25%
		Meta financiera	10050350	16493245.69	6	Ejecución financiera	968775.98	2363747.8	1046685.1	2049702.4	16132522.68	38.98%	63.97%
								0	2	2	16132522.68	97.81%	91.67%
											16132522.68	97.81%	160.52%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 18:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	No viembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	297000	297000	0	Ejecución físic	18000	18000	238765	404091.68	678856.68	228.57%	54.09%	0%
274628-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACIÓN) CASERÍO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATÁN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	160	160	1	Ejecución física	0	59	39	98	98	61.25%	61.25%	0%
274629-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	202	202	4	Ejecución financiera	0	220765	146131.68	366896.68	366896.68	54.09%	54.09%	0%
289095-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	493	493	3	Ejecución financiera	0	0	239960	239960	239960	21.81%	21.81%	0%
		Meta física	493	493	0	Ejecución física	30	30	30	30	120	24.34%	61.42%	24.34%
		Meta financiera	297000	197000	1	Ejecución financiera	18000	18000	18000	18000	72000	36.55%	99.27%	24.24%
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	77000	77000	0	Ejecución físic	3500	3500	3500	3500	14000	18.18%	42.27%	0%
289119-APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	43	43	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	9.3%	33.51%	9.3%
		Meta financiera	77000	77000	0	Ejecución financiera	3500	3500	3500	3500	14000	18.18%	42.27%	18.18%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 18:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Educación															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	115500	115500		Ejecución fina	10500	10500	10500	10500	42000	36.36%	99750	86.36%	86.36%
		Meta física	105	105	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	38.1%	92.20	87.81%	87.81%
		Meta financiera	115500	115500	0	Ejecución financiera	10500	10500	10500	10500	42000	36.36%	99750	86.36%	86.36%
289133-APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Educación															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	66000	66000		Ejecución fina	6000	6000	6000	6000	24000	36.36%	57000	86.36%	86.36%
		Meta física	47	47	0	Ejecución física	4	4	4	4	16	34.04%	38	80.85%	80.85%
		Meta financiera	66000	66000	0	Ejecución financiera	6000	6000	6000	6000	24000	36.36%	57000	86.36%	86.36%
289054-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 18:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cubico	Meta fisica	449700	449700	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financier		449700		Ejecución fina	8222.88	8222.88	8222.88	1421985.2	1446653.90	321.69%	2161442.24	100%	321.69%
278021-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cubico	Meta fisica	364	364	1	Ejecución física					0	0%	164	45.05%	0%
		Meta financiera	464710	499949	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	499949	100%	499949	100%	0%
289143-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta fisica	800	800	0	Ejecución física	14.63	14.63	14.63	56.08	99.97	12.5%	481.32	60.17%	12.5%
		Meta financiera	449700	474700	1	Ejecución financiera	8222.88	8222.88	8222.88	31525.76	56194.40	11.84%	271033.74	57.1%	12.5%
277821-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta fisica	20900	20900	1	Ejecución física				5225.13	5225.13	25%	5225.13	25%	25%
		Meta financiera	5561838	5561838	1	Ejecución financiera	0	0	0	1390459.50	1390459.50	25%	1390459.50	25%	25%
291867-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MIENDOZAS ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	891	891	1	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	362430	362430	1	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta fisica			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	291100	291100		Ejecución fina	4473.45	112157.45	4473.45	8680.23	129784.58	44.58%	316024.97	80.8%	44.58%
289201-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta fisica	2000	2000	0	Ejecución física				0	0	0%	1278.67	63.93%	0%
		Meta financiera	291100	391100	1	Ejecución financiera	4473.45	112157.45	4473.45	8680.23	129784.58	33.18%	316024.97	80.8%	44.58%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 10/01/2023 18:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física Meta financiero	424000	424000	0	Ejecución físic Ejecución fina	19244.12	34775.09	19775.09	80952.78	154747.08	0	0%	0%	0%
289176-CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	1000 424000	1000 436000	0 1	Ejecución físic Ejecución financiera	45.38 19244.12	82.01 34775.09	52.64 19775.09	190 80952.78	370.03 154747.08	919.74 388188.07	37% 35.49%	37% 36.5%	91.97% 91.55%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Reducción de la pobreza y protección social															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta física Meta financiero	495000	495000	0	Ejecución físic Ejecución fina	0	86570	0	8350	94920	0	0%	0%	0%
289307-APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NIÑEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	950 345000	950 456620	0 3	Ejecución físic Ejecución financiera	5.30 3240	5.30	0	14 8350	19.30 11590	139.83 156171.84	2.03% 2.54%	2.03% 3.36%	14.72% 45.27%
289024-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	1000 150000	1000 150000	0 0	Ejecución físic Ejecución financiera	54 83330	54	0	0	92.51 83330	92.51 141095	5.4% 55.55%	5.4% 55.55%	9.25% 94.06%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 18:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Empleo e inversión															
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales (INGUAT)		Meta financier	320000	320000		Ejecución fina	87407	34830	0	10800	133037	41.57%	285067	89.08%	89.08%
290050-APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	136.57	54.42		16.87	207.86	41.57%	445.41	89.08%	89.08%
		Meta financiera	320000	320000	1	Ejecución financiera	87407	34830	0	10800	133037	41.57%	285067	89.08%	89.08%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
No Aplica															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
No Aplica															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
Servicio de fomento de las artes		Meta financier	2841250	2841250		Ejecución fina	826282.50	214161	513313.50	524702.16	2078459.16	73.15%	3260187.41	7.61%	7.61%
289475-APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	5800	5800	0	Ejecución física		442			442	7.62%	442	7.62%	7.62%
		Meta financiera	341250	341250	0	Ejecución financiera	0	25971	0	0	25971	7.61%	25971	7.61%	7.61%
286191-CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	127	127	0	Ejecución física		21	21	21.50	63.50	50%	63.50	50%	50%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	124940	124940	124940	374820	74.96%	374820	74.96%	74.96%
286195-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	127	127	0	Ejecución física	92		35	127	127	100%	127	100%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	324902.50	0	154953.50	0	479856	95.97%	479856	95.97%	95.97%
274623-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMEN	Metro cuadrado	Meta física	330	330	1	Ejecución física	19.78		13.18	24.72	57.68	17.48%	222.58	67.45%	67.45%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 10/01/2023 18:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
274623-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL	Metro cuadrado	Meta financiera	1200000	2400000	2	Ejecución financiera	143880	0	95920	179850	419650	1019150	42.46%	34.97%	84.93%
274625-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CABALLO BLANCO ALDEA MASH, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10	10	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	10	100%	0%	100%
274624-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHEMAL I, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	61290	110322	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	61290	55.56%	0%	100%
286118-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON TUI ICH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	66	66	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	66	100%	0%	100%
286185-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	181682.25	347220.43	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	181688.25	52.33%	0%	100%
286187-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	128	128	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
286185-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	127	127	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	86.30	67.95%	0%	67.95%
286187-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	648500	2	Ejecución financiera	0	63250	0	219912.16	283162.16	622412.16	95.98%	56.63%	124.48%
286187-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	127	127	0	Ejecución física	92	35	127	127	127	127	100%	100%	100%
286187-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	550000	1	Ejecución financiera	357500	0	137500	0	495000	495000	90%	99%	99%

F:  Alcaldesa Municipal

