

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 7/02/2024 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1000000	1000000			Ejecución fina	62766.55	60740.92	79666.69	0	203174.16	20.32%	776963.79	77.7%	20.32%
289390-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	80000	80000	0	Ejecución física	5021	4860	6374		16255	20.32%	62157.22	77.7%	20.32%	77.7%
		Meta financiera	1000000	1000000	0		Ejecución financiera	62766.55	60740.92	79666.69	0	203174.16	20.32%	776963.79	77.7%	20.32%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	11351558.88	8371264			Ejecución fina	1224628.2	925538.11	155960	23982.81	2330109.19	27.83%	11154517.48	133.25%	20.53%
289947-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	400	400	0	Ejecución física	40	10	40	10	100	25%	399.52	99.88%	25%	99.88%
		Meta financiera	3831264	4808372.55	3		Ejecución financiera	984800.17	749664.17	0	0	1734464.34	36.07%	4605111.11	95.77%	45.27%
289223-CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	1199.08	59.95%	0%	59.95%
		Meta financiera	1640000	1965066.44	2		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	983256.65	50.04%	0%
299878-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	632.43	632.43	1	Ejecución física					0	0%	632.18	99.96%	0%	99.96%
		Meta financiera	399805.68	399805.68	1		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	399805.68	100%	0%
301449-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANJON ALDEA SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2370	2370	1	Ejecución física					0	0%	2297.22	96.93%	0%	96.93%
		Meta financiera	1326670	1326670	1		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1285825.80	96.92%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 7/02/2024 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
299877-MEJORAMIENTO CALLE CANTON TZINIJAB CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1072.62	1072.62	1	Ejecución física					0	0%	1072.36	99.98%	0%	99.98%
		Meta financiera	700000	728581.74	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	728581.74	100%	0%	104.08%
287518-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	40	40	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291867 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MENDOZAS ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	178	178	1	Ejecución física					0	0%	178	100%	0%	100%
		Meta financiera	53819.20	157881.50	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	157881.50	100%	0%	293.36%
302230-MEJORAMIENTO CALLE ENTRE MERCADO 1 Y 2 CANTON CENTRO CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1025	1025	0	Ejecución física					0	0%	963	93.95%	0%	93.95%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	657718	93.96%	0%	93.96%
301918-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJQUIA ALDEA SAN MARTIN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	925	925	0	Ejecución física					0	0%	896.50	96.92%	0%	96.92%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	580950	96.83%	0%	96.83%
301919-MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	975	975	0	Ejecución física					0	0%	975	100%	0%	100%
		Meta financiera	800000	800000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	800000	100%	0%	100%
301920-MEJORAMIENTO CALLE TZAB AP CANTON LOS JIMENEZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	Ejecución física	165	123	110	14.75	412.75	55.03%	750	100%	55.03%	100%
		Meta financiera	800000	955904.25	1	Ejecución financiera	239828.10	175873.94	155960	23982.81	595644.85	62.31%	955387	99.95%	74.46%	119.42%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 7/02/2024 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financier	11168536	11168536		Ejecución fina	1565118.8	1108220.6	1429759.6	0	4103099.12	36.74%	13699491.69	122.66%	36.74%	122.66%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	11168536	14036387.04	6	Ejecución financiera	1565118.86	1108220.63	1429759.63	0	4103099.12	29.23%	13699491.69	97.6%	36.74%	122.66%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	596299.32	297000		Ejecución fina	23400	110814.10	23400	46800	204414.10	68.83%	579404.66	195.09%	34.28%	97.17%
289095-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	350	350	0	Ejecución física	27.60	27.60	27.60	55.20	138	39.43%	285.45	81.56%	39.43%	81.56%
		Meta financiera	297000	297000	0	Ejecución financiera	23400	23400	23400	46800	117000	39.39%	240685.74	81.04%	39.39%	81.04%
274628-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	22	22	1	Ejecución física					0	0%	22	100%	0%	100%
		Meta financiera	11347.32	11347.32	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	11347.32	100%	0%	100%
274629-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física		14.01			14.01	23.35%	54	90%	23.35%	90%
		Meta financiera	287952	359940	2	Ejecución financiera	0	87414.10	0	0	87414.10	24.29%	327371.60	90.95%	30.36%	113.69%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 7/02/2024 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	192500	192500		Ejecución fina	11700	11700	11700	23400	58500	30.39%	107380	55.78%	30.39%	55.78%
289119-APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	45	45	0	Ejecución física	2.73	2.73	2.73	5.47	13.66	30.36%	25.66	57.02%	30.36%	57.02%
		Meta financiera	192500	192500	0	Ejecución financiera	11700	11700	11700	23400	58500	30.39%	107380	55.78%	30.39%	55.78%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	115500	115500		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	61564.29	53.3%	0%	53.3%
289133-APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	60	60	0	Ejecución física	6	6	6	10.05	28.05	46.75%	60	100%	46.75%	100%
		Meta financiera	115500	115500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	61564.29	53.3%	0%	53.3%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	66000	66000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	41228.58	62.47%	0%	62.47%
289054-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	46.84	62.45%	0%	62.45%
		Meta financiera	66000	66000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	41228.58	62.47%	0%	62.47%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 7/02/2024 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4036132.40	700000		Ejecución fina	9791.59	33876.59	31231.59	1415046.3	1489946.11	212.85%	4567619.15	652.52%	36.92%	113.17%
289143-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	14	48	44.50	37	143.50	14.35%	560.41	56.04%	14.35%	56.04%
		Meta financiera	700000	645000	1	Ejecución financiera	9791.59	33876.59	31231.59	25799.84	100699.61	15.61%	397453.65	61.62%	14.39%	56.78%
277821 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	12000	12000	1	Ejecución física				4997	4997	41.64%	9397.11	78.31%	41.64%	78.31%
		Meta financiera	3336132.40	4170165.50	2	Ejecución financiera	0	0	0	1389246.50	1389246.50	33.31%	4170165.50	100%	41.64%	125%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6520625	400000		Ejecución fina	4473.45	4473.45	4473.45	2332041.2	2345461.62	586.37%	2417954.77	604.49%	35.97%	37.08%
289201-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	22.40	22.40	22.40	43.50	110.70	5.54%	472.03	23.6%	5.54%	23.6%
		Meta financiera	400000	233318.26	1	Ejecución financiera	4473.45	4473.45	4473.45	8696.90	22117.25	9.48%	94610.40	40.55%	5.53%	23.65%
295040-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	8000	8000	1	Ejecución física				1642	1642	20.53%	1642	20.53%	20.53%	20.53%
		Meta financiera	6120625	6120625	1	Ejecución financiera	0	0	0	2323344.37	2323344.37	37.96%	2323344.37	37.96%	37.96%	37.96%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 7/02/2024 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	570000	570000		Ejecución fina	30784.32	30784.32	30784.32	60568.64	152921.60	26.83%	410494.17	72.02%	26.83%	72.02%
289176-CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Familia	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	162	162	162	319	805	26.83%	2160.64	72.02%	26.83%	72.02%
		Meta financiera	570000	570000	0	Ejecución financiera	30784.32	30784.32	30784.32	60568.64	152921.60	26.83%	410494.17	72.02%	26.83%	72.02%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	720000	720000		Ejecución fina	0	127910	0	89670	217580	30.22%	314660.50	43.7%	30.22%	43.7%
289024-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física		213			213	42.6%	228	45.6%	42.6%	45.6%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	127910	0	0	127910	42.64%	136290.50	45.43%	42.64%	45.43%
289307-APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NIÑEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física	700	700	0	Ejecución física			150	150	150	21.43%	298	42.57%	21.43%	42.57%
		Meta financiera	420000	420000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89670	89670	21.35%	178370	42.47%	21.35%	42.47%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 7/02/2024 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Señalización turística en beneficio de visitantes nacionales e internacionales (INGUAT)	Señal de tránsito	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	320000	320000		Ejecución fina	24495	109345	0	0	133840	41.83%	312124	97.54%	41.83%	97.54%
290050-APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Entidad	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0.50	2		2.50	41.67%	6	100%	41.67%	100%	
		Meta financiera	320000	399031.25	1	Ejecución financiera	24495	109345	0	0	133840	33.54%	312124	78.22%	41.83%	97.54%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicio de fomento de las artes	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4028281.04	3225000		Ejecución fina	339583.50	686115.94	119950.25	120603.92	1266253.61	39.26%	3441693.97	106.72%	31.43%	85.44%
301913-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUJ TZLOM ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	135	135	0	Ejecución física	26.91	29.60		8.49	65	48.15%	135	100%	48.15%	100%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	119604.60	131565.06	0	30669.38	281839.04	46.97%	592811	98.8%	46.97%	98.8%
289475-APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física	0.45	0.66		1.11	11.1%	4.61	46.1%	11.1%	46.1%	
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	10000	15000	0	0	25000	11.11%	83895.36	37.29%	11.11%	37.29%
286195-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	6	6	1	Ejecución física					0	0%	6	100%	0%	100%
		Meta financiera	15995.20	19994	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	19994	100%	0%	125%
286191-CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	19	19	1	Ejecución física					0	0%	19	100%	0%	100%
		Meta financiera	99952	124940	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	120137.60	96.16%	0%	120.2%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 7/02/2024 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
286187-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	14	14	1	Ejecución física					0	0%	14	100%	0%	100%
		Meta financiera	44000	55000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	55000	100%	0%	125%
286185 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	7	7	1	Ejecución física					0	0%	7	100%	0%	100%
		Meta financiera	25933.84	25933.84	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	25933.84	100%	0%	100%
286118-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON TUI ICH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	128	128	1	Ejecución física					0	0%	126.10	98.52%	0%	98.52%
		Meta financiera	473520	591900	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	582413.25	98.4%	0%	123%
274623-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	8	8	1	Ejecución física					0	0%	7.33	91.63%	0%	91.63%
		Meta financiera	143880	179850	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	162818	90.53%	0%	113.16%
301914-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUI TALKIA, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	135	135	0	Ejecución física		47.23	26.98	6.79	81	60%	135	100%	60%	100%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	209912.94	119950.25	29987.56	359850.75	59.98%	599751.25	99.96%	59.98%	99.96%
301915-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI SOCH ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	135	135	0	Ejecución física	47.22	26.99		6.79	81	60%	135	100%	60%	100%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	209978.90	119987.94	0	29996.98	359963.82	59.99%	599939.67	99.99%	59.99%	99.99%
301916-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	135	135	0	Ejecución física		48		6	54	40%	105	77.78%	40%	77.78%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	209650	0	29950	239600	39.93%	599000	99.83%	39.93%	99.83%
301917-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	135	135	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 7/02/2024 11:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					

F: _____
Alcalde Municipal