



# Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.


Todo Santos Cuchumatán, 04 de Septiembre de 2,025.

Oficio No. 85-2025.Ref. ABPM.

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado;  
Secretario, Secretaria de Planificación y  
Programación de la Presidencia, -SEGEPLAN-.  
Ciudad Guatemala.  
Presente.

El motivo del presente, es para remitirle El Segundo Informe Cuatrimestral, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de agosto del año 2,025; de los avances de Metas físicas y Financieras; de los productos e intervenciones, contenidas en el (PEI); Municipal 2025-2029; Plan Operativo Multianual, 2025-2029; y Plan Operativo Anual 2025; de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, departamento de Huehuetenango, generado desde la plataforma SIPLAN GL.

Sin otro particular me despido de usted, como su seguro y atento servidor.

  
Tomás Pablo Ramos.  
Alcalde Municipal,  
Todos Santos Cuchumatán,  
Huehuetenango.



*Transformando raíces, construyendo futuros*

Administración 2024 - 2028.

Correo: [munitodossantos1@gmail.com](mailto:munitodossantos1@gmail.com)



# Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

## PRESENTACIÓN

SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS;  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO  
DE 2025; DEL DESEMPEÑO Y CALIDAD DE GASTO PÚBLICO.

El Alcalde Municipal de Todos Santos Cuchumatán del departamento de Huehuetenango, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, Decreto 13-2013; y Código Municipal, específicamente en los artículos 135 y 138, en donde establece, que durante los primeros días del mes de enero de 2025, las entidades públicas, descentralizadas y autónomas deberán presentar el informe cuatrimestral respectivo.

Tomando en cuenta los contenidos del PEI, POM Y POA; desde el SIPLAN GL, se presentan a la Delegación de SEGEPLAN, en Huehuetenango de manera electrónica y mediante oficio.

Sin otro particular me despido de usted, como su seguro y atento servidor.

  
Tomás Pablo Ramos  
Alcalde Municipal,  
Todos Santos Cuchumatán,  
Huehuetenango.



---

*Transformando raíces, construyendo futuros*  
Administración 2024 - 2028.

Correo: [munitodossantos1@gmail.com](mailto:munitodossantos1@gmail.com)

**Entidad:** MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

**Fecha y Hora:** 4/09/2025 17:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Kattun:</b>															
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público															
	Metro cuadrado	Meta física	1100000	1003600	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%	
		Meta financiero				Ejecución fina	71339.52	142475.41	71339.52	73084.07	358238.52	35.7%	66.98%	32.57%	61.11%
346313-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	142	284	142	146	714	35.7%	64.28%	35.7%	64.28%
		Meta financiera	1100000	1003600	1	Ejecución financiera	71339.52	142475.41	71339.52	73084.07	358238.52	35.7%	66.98%	32.57%	61.11%
<b>Eje Kattun:</b>															
Guatemala Urbana y Rural															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial															
	Metro cuadrado	Meta física	1471	12134917.50	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiero	10806447.50	1000000		Ejecución fina	359280	800000	0	6317339.8	7476519.84	61.61%	87.49%	69.19%	98.25%
336721-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
	Metro	Meta física	180	180	1	Ejecución física		144			144	80%	80%	80%	80%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	800000	0	0	800000	80%	80%	80%	80%
338286-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAL-HUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
	Metro	Meta física	414	414	1	Ejecución física			207		207	50%	50%	50%	50%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	999923.34	999923.34	50%	50%	50%	50%
332318-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
	Metro	Meta física	617	617	1	Ejecución física				566	566	94.98%	94.98%	94.98%	94.98%
		Meta financiera	4000000	4000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	3798018.20	3798018.20	94.95%	94.95%	94.95%	94.95%
325335-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
		Meta física	0	836	2	Ejecución física					0	0%	100%	0%	0%
		Meta financiera	0	849500	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	849500	0%	100%	0%	0%
338284-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICUXLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
	Metro	Meta física	178	178	1	Ejecución física				169	169	94.94%	94.94%	94.94%	94.94%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	949818	949818	94.98%	94.98%	94.98%	94.98%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 4/09/2025 17:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
339351-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS RUINAS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	82	82	1	Ejecución física			66	66	80.49%	80.49%	80.49%	80.49%
319357-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	1143	1143	1	Ejecución física	343			343	30.01%	30.01%	100%	100%
319377-MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	302	302	1	Ejecución física			91	91	30.13%	30.13%	100%	100%
335868-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	630	630	1	Ejecución física			0	0	0%	0%	100%	100%
		Meta financiera	1049818	1049818	1	Ejecución financiera	0	0	314944	314944	30%	30%	100%	100%
		Meta financiera	777909.50	777909.50	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	100%	92.29%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 4/09/2025 17:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Provincia Nacional de Desarrollo:</b>																
Guatemala Urbana y Rural																
Ordenamiento Territorial																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
AutORIZACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO O RURAL, EN ÁREAS PRIVADAS A TRAVÉS DE LICENCIAS DE CO	Metro cuadrado	Meta física	2100	2100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	10900000	10900000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
353891-MEJORAMIENTO CALLE CANTON TUJNOM, CABECERA CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	450	450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
353977-MEJORAMIENTO CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	180	180	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
353997-MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ, CABECERA CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	360	360	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
356504-MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	450	450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
346504-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MERCADO, CANTON CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
346503-MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 4/09/2025 17:07

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)				
						Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total			
<b>Eje Katun:</b>																	
<b>Bienestar para la gente</b>																	
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>																	
<b>Educación</b>																	
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																	
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																	
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	2442762	2426762	200	1	Ejecución física	29295.16	625486.30	26580	166421.25	847782.71	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera					Ejecución fina					885754.13	0	36.5%	885754.13	34.71%	36.26%
346492-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
339347-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	200	1	Ejecución física	0	138	0	38	176	176	88%	176	88%	88%
		Meta financiera	746762	746762	746762	1	Ejecución financiera	0	513398.88	0	139841.25	653240.13	653240.13	87.48%	653240.13	87.48%	87.48%
346264-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	12	0	Ejecución física	1	3	1	1	7	7	50%	7	58.33%	50%
		Meta financiera	496000	496000	480000	1	Ejecución financiera	29295.16	112087.42	26580	26580	194542.58	232514	40.53%	232514	48.44%	46.88%
<b>Eje Katun:</b>																	
<b>Bienestar para la gente</b>																	
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>																	
<b>Educación</b>																	
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																	
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																	
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	450000	540000	540000	0	Ejecución física	13290	13290	13290	102719	142589	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera					Ejecución fina					161574.71	161574.71	26.41%	161574.71	31.69%	35.91%
353785-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, -INEBC- CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	40	40	40	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
346298-APOYO A LA EDUCACION BASICA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	12	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	5	10	10	66.67%	10	83.33%	83.33%
		Meta financiera	150000	150000	240000	1	Ejecución financiera	13290	13290	13290	102719	142589	161574.71	59.41%	161574.71	67.32%	107.72%





Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 4/09/2025 17:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
<b>Eje Katun:</b>															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	3000000	3000000	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>															
Riqueza para Todos y Todas															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Empleo e inversión															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
SIN MED ASOCIADA															
Mejoramiento caminos rurales															
346304-CONSERVACION CALLE RED VIAL 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	49.1060	49.1060	0	Ejecución físic	897221.33	732997.61	5501044.9	1661719.5	8792983.44	27.71%	12718232.48	40.07%	37.35%
		Meta financier	23540000	31737019.92	0	Ejecución fina	1	1	6	1	9	45%	10	50%	45%
		Meta física	20	20	0	Ejecución física	1	1	6	1	9	45%	10	50%	50%
		Meta financiera	1040000	1040000	0	Ejecución financiera	11722.31	11722.31	107052.45	11722.31	142219.38	13.67%	204387.59	19.65%	13.67%
354025-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	415	415	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	2500000	2500000	1	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta física	450	450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
354023-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	450	450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	2500000	2500000	1	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta física	450	450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
354020-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	450	450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	3000000	3000000	1	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta física	450	450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
354021-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física	450	450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	3000000	3000000	1	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta física	450	450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 4/09/2025 17:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
346305-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025. TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	150	150	0	Ejecución física	3	3	6	3	15	10%	118	78.67%	10%	78.67%
346507-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION, CASERIO TUBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro lineal	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	240	240	80%	240	80%	80%	80%
346306-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A DIFERENTES COMUNIDADES 2025. TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física	0	0	3	0	3	30%	4	40%	30%	40%
		Meta financiera	5000000	5000000	0	Ejecución financiera	0	0	892900	0	892900	17.86%	1313830	26.28%	17.86%	26.28%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Bienestar para la gente</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Reducción de la pobreza y protección social</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
<b>Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables</b>																
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta física	300000	300000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución fina	0	0	0	87965	87965	29.32%	190711	63.57%	29.32%	63.57%
346337-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICION 2025. TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física	3	3	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33%	2	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	87965	87965	29.32%	190711	63.57%	29.32%	63.57%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 4/09/2025 17:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total			
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo: SIN MED ASOCIADA													
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financier	4300000	4300000	0	Ejecución fina	0	0	112494.44	112494.44	112494.44	2.62%	2.62%
346472-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHICUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	15	15	15	15%	15%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	112494.44	112494.44	112494.44	15%	15%
346482-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
346486-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
346490-CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOSA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
346475-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN**

Fecha y Hora: 4/09/2025 17:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física Meta financiero	360 4956900	360 4956900	0 4956900	0 Ejecución física Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%
335165-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	600 1599665	600 1599665	0 1599665	0 Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
332012-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	1800 3357235	1800 3357235	0 3357235	0 Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos y para el 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Protección de los derechos de la mujer, adulto mayor y personas con discapacidad	Persona	Meta física Meta financiero	15000 650000	15000 1203291.68	0 650000	0 Ejecución física Ejecución fina	4750	89960	636000	80960	811670	834600	69.36%	124.87%
346328-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Evento	Meta física Meta financiera	6 150000	6 317291.68	0 150000	0 Ejecución física Ejecución financiera	1 4750	1 89960	1 90000	2 0	5 184710	6 207640	100%	83.33%
346321-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES, JUVENTUD, NIÑEZ Y ADULTO MAYOR 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	800 500000	800 886000	0 500000	0 Ejecución física Ejecución financiera	0 0	0 0	493 546000	73 80960	566 626960	566 626960	70.75%	70.75%
											626960	70.76%	125.39%	125.39%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Fecha y Hora: 4/09/2025 17:07

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				Total
<b>Eje Katun:</b>														
Bienestar para la gente														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>														
No Aplica														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>														
No Aplica														
Servicio de fomento de las artes														
	Persona	Meta física			646	1	Ejecución física				0	0%	0%	0%
		Meta financier	2757323		2757323		Ejecución fina	0	59920	0	59920	2.17%	2757323	100%
319362-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUJOCAMAL-ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	144		144	1	Ejecución física		14		14	9.72%	144	100%
322533-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	224		224	1	Ejecución física		0		0	0%	224	100%
319363-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TIZMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	799500		799500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	799500	100%
319328-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUJ CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	139		139	1	Ejecución física				0	0%	139	100%
		Meta financiera	678623		678623	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	678623	100%
		Meta física	139		139	1	Ejecución física				0	0%	139	100%
		Meta financiera	680000		680000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	680000	100%

F: 



Alcalde Municipal